

**Zeitplan gem. § 7 UVP-G 2000 betreffend Verfahren 380-kV-Salzburgleitung
aktualisiert im Jänner 2014**

| Verfahrensschritte | UVP-G 2000 | Zeitplan per 28.2.2013 | Zeitplan aktuell (Jänner 2014) |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Antragstellung nach UVP-G 2000 | § 5 (1) | September 2012 | |
| Prüfung der Vollständigkeit durch SV | § 5 (2) iVm § 13 AVG | Oktober - November 2012 | |
| Verbesserungsauftrag an die Austrian Power Grid AG | § 13 (3) AVG | Dezember 2012 | |
| Prüfung der Vollständigkeit der Nachlieferungen | § 5 (2) | Jänner bis Mitte Februar 2013 | |
| Vorliegen vollständiger Einreichunterlagen | | Ende Februar 2013 | |
| Kundmachung Genehmigungsantrag per Edikt | § 9 iVm § 44a AVG | Ende Februar 2013 | |
| öffentliche Auflage der Unterlagen | § 44b AVG | Mitte März bis Mitte Mai 2013 | |
| Erstellung Umweltverträglichkeitsgutachten | § 12 (1) | April bis Juni 2013 | April bis Dezember 2013 |
| Kundmachung Umweltverträglichkeitsgutachten und mündliche Verhandlung per Edikt | § 13 (2) + § 16 (1) | Ende August 2013 | 8. Jänner 2014 |
| öffentliche Auflage des Umweltverträglichkeitsgutachten | § 13 (2) | September 2013 (4 Wochen) | 8.1.2014 bis 28.2.2014 |
| mündliche Verhandlung | § 16 (1) | 4. Quartal 2013 | 2. bis 5. Juni 2014 |
| Bescheidzustellung durch Edikt | § 17 (8) iVm § 44f AVG | 1. Quartal 2014 | 4. Quartal 2014 |
| Auflage UVP-Bescheid | § 17 (7) | 1. / 2. Quartal 2014 | 4. Quartal 2014 bzw. 1. Quartal 2015 |

Hinweise:

§ 7 Abs 2 UVP-G 2000 sieht für das erstinstanzliche UVP-Verfahren eine Frist von 9 Monaten vor.

Aufgrund der Komplexität und des Umfangs des Verfahrens erscheint die Einhaltung dieser Frist nicht realistisch.

